

**OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACERES****ENDEREÇO: RUA GEN. OSÓRIO S/N, ESQ. COM RUA CEL. JOSÉ DULCE - BAIRRO CENTRO****PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT/ CNPJ:03.960.333/0001-50****TOTAL DA OBRA: 1.220 m<sup>2</sup>**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	BDI = 24,85%											
			1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL	153.303,12	24.528,50	16%	24.528,50	16%	24.528,50	16%	24.528,50	16%	24.528,50	16%	30.660,62	20%
2.	SUBESTAÇÃO E MEDIÇÃO	43.004,92	-	0%	14.191,62	33%	14.191,62	33%	14.621,67	34%	-	0%	-	0%
3.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	24.711,99	-	0%	-	0%	8.154,96	33%	8.154,96	33%	8.402,08	34%	-	0%
4.	SISTEMA DE ATERRAMENTO - SPDA	38.362,16	-	0%	-	0%	12.659,51	33%	12.659,51	33%	13.043,13	34%	-	0%
<b>Valor total do mês</b>			<b>24.528,50</b>	<b>9,46%</b>	<b>38.720,12</b>	<b>14,93%</b>	<b>59.534,59</b>	<b>22,95%</b>	<b>59.964,64</b>	<b>23,12%</b>	<b>45.973,71</b>	<b>17,72%</b>	<b>30.660,62</b>	<b>11,82%</b>
<b>Valor acumulado</b>		<b>259.382,19</b>	<b>24.528,50</b>	<b>9,46%</b>	<b>63.248,62</b>	<b>24,38%</b>	<b>122.783,21</b>	<b>47,34%</b>	<b>182.747,86</b>	<b>70,46%</b>	<b>228.721,57</b>	<b>88,18%</b>	<b>259.382,19</b>	<b>100,00%</b>



Luiz Félix Conceição Alvares  
Engenheiro Eletricista  
CREA – MT07587-D